

ASSAINISSEMENT DÉFINITIF DE LA DÉCHARGE INDUSTRIELLE DE BONFOL

SUIVI ENVIRONNEMENTAL DE RÉALISATION

RAPPORT INTERMÉDIAIRE 33 - 2016

Domaine : Eaux

Sujet : Monitoring de la STEP pour le mois d'août 2016

Date : 14 septembre 2016

TABLE DES MATIÈRES

1. CONTEXTE	3
2. FONCTIONNEMENT DE LA STEP	3
3. MESURES ET ANALYSES EFFECTUÉES	4
3.1 Analyse de la qualité des eaux de la STEP	4
3.2 Responsable des analyses	4
3.3 Période d'analyse	4
4. RÉSULTATS DES MESURES ET ANALYSES	5
5. DOCUMENTS ANNEXÉS	5
6. POURSUITE DES ANALYSES	5

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 5.1 Documents annexés	5
-------------------------------	---

ANNEXES

ANNEXE A Résultats du suivi analytique	7
--	---

PRÉAMBULE

CSD confirme par la présente avoir exécuté son mandat avec la diligence requise. Les résultats et conclusions sont basés sur l'état actuel des connaissances tel qu'exposé dans le rapport et ont été obtenus conformément aux règles reconnues de la branche.

CSD se fonde sur les prémisses que :

- le mandant ou les tiers désignés par lui ont fourni des informations et des documents exacts et complets en vue de l'exécution du mandat,
- les résultats de son travail ne seront pas utilisés de manière partielle,
- sans avoir été réexaminés, les résultats de son travail ne seront pas utilisés pour un but autre que celui convenu ou pour un autre objet ni transposés à des circonstances modifiées.

Dans la mesure où ces conditions ne sont pas remplies, CSD décline toute responsabilité envers le mandant pour les dommages qui pourraient en résulter.

Si un tiers utilise les résultats du travail ou s'il fonde des décisions sur ceux-ci, CSD décline toute responsabilité pour les dommages directs et indirects qui pourraient en résulter.

1. Contexte

La station d'épuration de la DIB permet de traiter les eaux usées produites sur le chantier d'assainissement. Durant l'assainissement de la DIB, la surveillance de la qualité des exutoires de la STEP est réalisée conformément aux exigences des autorités cantonales définies dans le permis de construire du 25.04.08 portant sur l'adaptation de la STEP et la mise en place de la ligne 2.

2. Fonctionnement de la STEP

La station d'épuration de la DIB est composée de 2 lignes de traitement :

- La ligne 1 est destinée à traiter les eaux moyennement contaminées. Sa capacité de traitement est de 10 à 30 m³/jour.

Les eaux moyennement contaminées proviennent des installations de lavage de la halle de préparation et sont traitées par les étapes suivantes :

- traitement aérobie à boues activées,
- étape d'épuration complémentaire (EC)

Depuis avril 2015, la totalité lixiviats de la DIB est acheminée vers la STEP industrielle de ProRhenon (Bâle). En août 2016, aucun transport d'eaux fortement contaminées n'a été effectué vers la STEP industrielle de ProRhenon.

- La ligne 2 est destinée à traiter les eaux faiblement contaminées, conformément au concept de gestion des eaux défini pour la phase d'assainissement (Concept eaux usées, état permis de construire, 1^{er} juin 2007). La ligne 2 consiste en un prétraitement (floculation/décantation), un traitement aérobie par disques biologiques, une filtration sur filtres à sable suivie d'une filtration sur charbon actif. Sa capacité de traitement est de 20 à 150 m³/j.

Les eaux traitées par la ligne 2 ont une concentration inférieure à 100 mg/l de TOC (carbone organique total), un débit hydraulique entre 25 et 200 m³/j et une charge maximale en DBO₅ de 12 kg/j. Ces eaux proviennent principalement du forage SG19b, du drainage Ra0-CP, des différents forages d'intervention s'ils devaient être activés, des dépôts G (stocks de matériaux faiblement contaminés) lorsque ceux-ci sont débâchés, du bassin de récupération des eaux de ruissellement de la fouille sud excavée et du laveur de l'installation de traitement de l'air.

Durant le mois d'août 2016, la ligne 2 a traité les eaux du forage SG19b, du drainage Ra0-CP, du bassin de récupération des eaux de ruissellement de la fouille sud et les eaux provenant du laveur de l'installation de traitement de l'air. Il n'y a pas eu d'apports provenant des dépôts G.

Depuis le 1^{er} janvier 2011, la sortie de la ligne 1 est définitivement déversée dans la ligne 2, en amont des filtres à sable, afin de faire transiter les effluents de la ligne 1 par les filtres à charbon actif placés en bout de la ligne 2 et d'assurer une réduction supplémentaire de la charge organique des eaux rejetées dans l'environnement.

Lors des périodes où le débit d'entrée de la ligne 2 est supérieur à 100 m³/j, la partie excédentaire de l'effluent de la ligne 1 (sortie de l'épuration complémentaire) peut être rejetée directement dans l'étang 1 d'embellissement. Le programme de surveillance analytique est alors adapté en conséquence, afin de suivre plus étroitement les exutoires des eaux de chaque ligne individuellement.

- À la sortie de la STEP, toutes les eaux transitent par deux étangs d'embellissement avant d'être rejetées dans l'environnement.

3. Mesures et analyses effectuées

3.1 Analyse de la qualité des eaux de la STEP

La surveillance de la STEP a pour but de maintenir le rendement d'épuration à un niveau optimal. Pour ce faire, l'exploitant procède à des contrôles réguliers de son fonctionnement.

La procédure d'évaluation du traitement des eaux se base sur les résultats des analyses physico-chimiques effectuées aux différentes étapes de l'épuration. Les indicateurs fixés aident à :

- détecter les anomalies le plus tôt possible ;
- optimiser le procédé de traitement.

La qualité de l'effluent à la sortie de la STEP, doit satisfaire aux exigences générales de l'annexe 3.2 de l'ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux). Cette annexe spécifie les exigences pour le déversement des eaux usées industrielles.

Le permis de construire du 25.04.08 définit des exigences supplémentaires et les paramètres à mesurer sur les effluents des deux lignes.

Une première adaptation du programme de surveillance de la ligne 1 avait été validée par l'ENV (courrier du 13 décembre 2010), avec la mise en place de la recirculation de l'effluent de la ligne 1 sur la ligne 2. Une nouvelle adaptation du programme de surveillance de la ligne 1 a été validée par l'ENV (courrier 14 juillet 2015) suite à l'adaptation des étapes de traitement de la ligne 1 (cf. RISER STEP précédents).

Les paramètres et fréquences de mesures exigées pour la surveillance des effluents de la STEP sont présentés dans le tableau de résultats annexé. Jusqu'à fin décembre 2015, les résultats des analyses réalisées sur la ligne 1 étaient présentés à titre indicatif. Depuis janvier 2016, seuls les résultats d'analyse des eaux à la sortie de la STEP (sortie ligne 2, filtres à charbon actif) sont commentés dans les RISER.

Par ailleurs, un échantillonnage quotidien (moyenne sur 24 heures) est effectué à la sortie de la ligne 2. Les échantillons sont conservés et peuvent être analysés ultérieurement en cas de dysfonctionnement constaté, avec pour objectif d'évaluer la cause du problème et de définir les mesures correctives à mettre en œuvre.

3.2 Responsable des analyses

Le bureau Balewa AG de Liestal est responsable des mesures et analyses nécessaires au suivi de la qualité des eaux de la STEP.

3.3 Période d'analyse

Les mesures et analyses faisant l'objet du présent rapport couvrent la période allant du 1^{er} au 31 août 2016.

4. Résultats des mesures et analyses

De manière générale, pour le mois d'août, le fonctionnement de la STEP est satisfaisant aux deux lignes de traitement et la qualité des eaux à la sortie de l'installation (sortie ligne 2) peut être considérée comme bonne (cf. annexe). Les résultats obtenus appellent les commentaires suivants :

- À la sortie de la ligne 2, les concentrations en DOC ont varié entre 1.9 mg/l et 3.6 mg/l. Les valeurs ont, en tout temps, respecté la limite de 10 mg DOC/l.
- Le rendement global d'élimination du DOC a atteint 74.7 %.
- La valeur limite de 2 mg/l pour l'ammonium a été respectée lors de chaque analyse.
- La conductivité électrique de l'effluent de la STEP est restée basse durant le mois d'août.
- La valeur limite pour les HHV à la sortie de la STEP (sortie CA2) a été respectée.
- Les valeurs limites définies dans le permis de construire du 25.04.08 ont été respectées pour l'ensemble des autres paramètres analysés.

5. Documents annexés

Les documents annexés au présent rapport sont répertoriés dans le Tableau 5.1.

Titre, contenu	Auteur	Date
Résultats du suivi analytique des lignes 1 et 2 pour le mois d'août 2016	Balewa AG	Septembre 2016

Tableau 5.1 Documents annexés

6. Poursuite des analyses

Le suivi analytique de la STEP se poursuivra selon le programme admis par l'ENV le 13 décembre 2010. Les résultats des mesures et analyses effectuées sur les deux lignes durant le mois de septembre 2016 feront l'objet d'un prochain rapport intermédiaire.

CSD INGENIEURS SA

Grégoire Monin

Florence Voisard

Porrentruy, le 14 septembre 2016

W:\MANDATS\Bonfol\JU5206.409\RISER\2016\RISER_33-16_STEP.docx

Pour préserver l'environnement, CSD imprime ses documents sur du papier 100 % recyclé (ISO 14001).

ANNEXE A RÉSULTATS DU SUIVI ANALYTIQUE

ASSAINISSEMENT DEFINITIF DE LA DECHARGE INDUSTRIELLE DE BONFOL

RESULTATS D'ANALYSES SORTIE STEP

Août 2016

Ligne 2 - Sortie filtres à charbon actif

Fréquences d'analyses	Paramètre	Unités	Valeur limite	L2/SOR-CA2				
				Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 34	
Hebdomadaire	pH		6.5 - 9.0	7.55	7.50	7.20	7.30	
	Température	°C	< 30	17.5	17.3	17.7	16.6	
	DOC	mg/l	< 10	2	1.9	3.6	2.7	
	Ammonium	mgN/l	2 (Pour T >10°C)	< 0.16	< 0.16	< 0.16	< 0.16	
	Conductivité	mS/cm		1.34	1.85	2.01	1.26	
Mensuelle	Matière en suspension	mg/l	10	< 5				
	DBO ₅	mg/l	10	< 3				
	Elimination DBO ₅	%		pas mesurable				
	HHV	mg/l	0.1	< 0.02				
Semestrielle	AOX	mg/l		Dernière analyse : mars 2016 / Prochaine: sept. 2016				
	Métaux lourds	Cd	mg/l	0.1	Dernière analyse : mars 2016 / Prochaine: sept. 2016			
		Co	mg/l	0.5	Dernière analyse : mars 2016 / Prochaine: sept. 2016			
		Cr	mg/l	2	Dernière analyse : mars 2016 / Prochaine: sept. 2016			
		Cu	mg/l	0.5	Dernière analyse : mars 2016 / Prochaine: sept. 2016			
		Ni	mg/l	2	Dernière analyse : mars 2016 / Prochaine: sept. 2016			
		Pb	mg/l	0.5	Dernière analyse : mars 2016 / Prochaine: sept. 2016			
		Zn	mg/l	2	Dernière analyse : mars 2016 / Prochaine: sept. 2016			
		Hg	mg/l		Dernière analyse : mars 2016 / Prochaine: sept. 2016			
	Sb	mg/l		Dernière analyse : mars 2016 / Prochaine: sept. 2016				
	Ecotox.	bactéries	ml/l		Dernière analyse : mars 2016 / Prochaine: sept. 2016			
algues		ml/l		Dernière analyse : mars 2016 / Prochaine: sept. 2016				
daphnies		ml/l		Dernière analyse : mars 2016 / Prochaine: sept. 2016				